

Prüfprotokoll

Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel gemäß TRBS 1201 und § 5 Unfallverhütungsvorschrift
„Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (DGUV- Vorschrift 3)

Betreiber:	TZH Braunschweig	Nr.	31
Prüfgerät:	Radiator	Typen- bezeichnung:	
Hersteller:	Dimplex	Prüfdatum:	Nov.24

Lageort	
Gebäude:	Haus D
Geschoss:	KG
Raum:	Hausmeister

Prüfung	
Schutzklasse	I
Sichtprüfung	nicht Bestanden
$R_{PE} (\Omega)$ $\leq 0,3 \Omega$	0,410
$R_{ISO} (M\Omega)$ $\geq 2 M\Omega$	
$I_{Ber.} (\mu A)$ $\leq 0,5 mA$	
$I_{Di.} (mA)$ $\leq 3,5 mA$	
$I_{EGA.} (mA)$ $\leq 3,5 mA$	3,600
Funktionsprüfung	nicht Bestanden
Bemerkung	Wasserschaden

Datum/Unterschrift – Prüfer

Christian Herwede

08.12.2023

