

Prüfprotokoll

Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel gemäß TRBS 1201 und § 5 Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (DGUV- Vorschrift 3)

| | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------------------|--------|
| Betreiber: | TZH Braunschweig | Nr. | 49 |
| Prüfgerät: | Steckdosenverteiler | Typen- bezeichnung: | weiß |
| Hersteller: | 2-fach | Prüfdatum: | Nov.24 |

| Lageort | |
|----------------|-------------|
| Gebäude: | Haus D |
| Geschoss: | KG |
| Raum: | Hausmeister |

| Prüfung | |
|---|-----------|
| Schutzklasse | I |
| Sichtprüfung | Bestanden |
| $R_{PE} (\Omega)$ $\leq 0,3 \Omega$ | 0,287 |
| $R_{ISO} (M\Omega)$ $\geq 2 M\Omega$ | |
| $I_{Ber.} (\mu A)$ $\leq 0,5 mA$ | 0,4 |
| $I_{Di.} (mA)$ $\leq 3,5 mA$ | 0,035 |
| $I_{EGA.} (mA)$ $\leq 3,5 mA$ | |
| Funktionsprüfung | Bestanden |
| Bemerkung | |

Datum/Unterschrift – Prüfer

Christian Herwede

08.12.2023

