

# Prüfprotokoll

Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel gemäß TRBS 1201 und § 5 Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (DGUV- Vorschrift 3)

<b>Betreiber:</b>	TZH Braunschweig	<b>Nr.</b>	7
<b>Prüfgerät:</b>	Verlängerung	<b>Typen- bezeichnung:</b>	schwarz
<b>Hersteller:</b>	5 Meter	<b>Prüfdatum:</b>	Nov.24

<b>Lageort</b>	
Gebäude:	Haus D
Geschoss:	KG
Raum:	Hausmeister

<b>Prüfung</b>	
Schutzklasse	I
Sichtprüfung	Bestanden
$R_{PE} (\Omega)$ $\leq 0,3 \Omega$	0,330
$R_{Iso} (M\Omega)$ $\geq 2 M\Omega$	
$I_{Ber.} (\mu A)$ $\leq 0,5 mA$	0,1
$I_{Di.} (mA)$ $\leq 3,5 mA$	0,048
$I_{EGA.} (mA)$ $\leq 3,5 mA$	
Funktionsprüfung	Bestanden
Bemerkung	

Datum/Unterschrift – Prüfer

Christian Herwede

08.12.2023

